

**DOUBICKÉ MUZEUM  
FINANCOVÁNÍ A PRŮBĚH STAVBY**

ozn.	druh	popis prací	výstava	sklad	poznámka	dodá	Předběžné náklady (Kč)	Zahájené práce ozn.červ.	Pokryto finančně (Kč)	Zbývá pokryt (Kč)
<b>A</b>	odvětrávací drenáž	obvodová rýha cca 75/250 mm vysypaná kačirkem případně dodatečně překrytá mřížkou - viz detail	cca 45 bm + cca 0,50 m3 kačírku		výstava+sklad	SPD	2 925 900			2 925 900
<b>B1 + B2</b>	hrubá podlaha	srovnání a zhutnění stávající vrstvy kameniva betonová mazanina 5 cm PS 10 cm + podlahová folie betonová mazanina 10 cm	43 m2 43x0,05=cca 2,5 m3 43 m2 43x0,1=cca 4,5 m3		výstava+sklad	SPD	1 720 4 125 6 450 7 425		1 720 4 125 6 450 7 425	
<b>B1</b>	čistá podlaha	topná rohož v lepící vrstvě dlažby keramická dlažba	? 23 m2	0 0	výstava výstava	Král SPD	12 420			12 420
<b>C</b>	omítka stropů	vápenná omítka na očištěné cihlové klenby	25 m2	22 m2	výstava+sklad	SPD+Král	7 755		7 755	
<b>D</b>	omítka stěn	vápenná omítka na očištěné smíšené zdivo	40 m2	35 m2	výstava+sklad	SPD+Král	10 875		10 875	
<b>E</b>	očištění	očištění klenebných pasů	?	?	výstava+sklad	SPD	500			500
<b>F</b>	bourání	vybourání parapetního zdiva (v materiálu je odvoz)	0	0,5 m3	sklad	SPD	950			950
<b>G</b>	dveře	D+M vnějších dveří 900/200 - plast	0	1 ks	sklad	SPD	6 795			6 795
<b>H</b>	dveře	D+M vnitřních dveří - dřevěné		1 ks	výstava+sklad	SPD	795			795
<b>I</b>	schody	venk.schody 2x175/300/1200-1500, z písk.bloků	1 ks	0	výstava	SPD+Král	2 400			2 400
<b>J</b>	vstup.dveře	repase stávajících dveří - zajistí SPD	1 ks	0	výstava	SPD	0			0
Ostatní náklady: pronájem stroje s vibrační deskou						SPD				
doprava materiálu z Rybníště (projednáno ve stavebninách - součet)						SPD	2 200			2 200
energie + voda						SPD	1 000			1 000
rozvody + EL + VZT + malby						SPD	5 000			5 000
							74 235		31 900	42 335
							+ finanční rezerva cca			7 500